

交城县水利局文件

交水字（2024）119 号

签发人：张五宁

交城县水利局 关于磁窑河交城县段河道防洪能力提升工程 申请竣工验收的报告

吕梁市水利局：

磁窑河交城县段河道防洪能力提升工程已全部完工并通过了合同工程完工验收，现将有关情况汇报如下：

一、工程批复和完成情况

1、工程批复投资情况

磁窑河交城县段河道防洪能力提升工程批复概算投资 3958 万元，资金为省级资金。

2、批复的主要建设内容

清理河段基流槽及滩地 9.79km，现有浆砌石护坡维护 0.509km，格宾石笼岸坡防护 3.229km，格宾石笼结合联锁式植草砖 13.254km，浆砌石岸坡防护 0.308km，漫水路面加高



89.53km。

3、工程完成的主要建设内容

磁窑河交城县段河道防洪能力提升工程于 2022 年 12 月开工，2023 年 10 月全部完工。完成的主要建设内容为：清理河段基流槽及滩地 9.84894km，现有浆砌石护坡维护 0.3464km，新建格宾石笼岸坡防护 2.1102km，格宾石笼结合联锁式植草砖 20.6571km，浆砌石岸坡防护 0.3056km，漫水路面加高 5.62561km。

4、工程投资完成情况

截止目前，磁窑河交城县段河道防洪能力提升工程已按批复建设内容全完工，并通过了合同工程完工验收。工程实际完成投资 3406.59 万元，其中：建筑工程费用 3198.48 万元，工程监理费用 45.43 万元，勘察设计费用 108.48 万元，可研费用 9.2 万元，项目管理费用约 45 万元。项目决算已报送审核，已出具审计结果。

二、工程运行效益

磁窑河交城县段河道防洪能力提升工程治理总长度 9.793km，工程的主要建设任务为防洪能力提升，项目实施后可加大河道过洪断面，提高河道防洪能力，使治理段河道满足城区断 50 年一遇，农村段 10 年一遇的防洪要求，保护了沿岸居民的生命财产和两岸农田的安全。

三、工程验收情况

根据《水利水电建设工程验收规程》《水利水电工程施工质量检验与评定规程》等有关规定，2024 年 5 月 15 日-16



日由磁瓦窑河交城县段河道防洪能力提升工程项目部主持，山西万水水利勘测设计咨询有限公司、山西省水利水电工程建设监理有限公司、山西新盛宇建设工程有限公司、山西杰兴源建设工程有限公司、浩宸建设科技有限公司、山西国栋建设工程有限公司、诚程建筑集团有限公司、山西宏泰达建筑工程有限公司、山西杰隆建筑工程有限公司。等单位代表组成验收工作组，对磁窑河交城县段河道防洪能力提升工程进行了合同工程完工验收。并已由山西省水利建筑工程局中心试验室有限公司完成了项目的工程实体质量检测。

综上所述，磁窑河交城县段河道防洪能力提升工程已经全部完工，并已具备竣工验收条件，特申请市局安排市级竣工验收。

交城县水利局

2024 年 11 月 30 日

交城县水利局办公室

2024 年 11 月 30 日印发

